

उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा नमस्कार



NAMASKAR



रोशन के.सी. ईन्जिनियर: योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख



वालिङ नगरपालिका
कार्यालयको आ.व.
२०७२/०७३ को
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा संचालीत योजना सख्यां



सि.नं.	कार्यक्रम	संख्या	कूल जम्मा
१	जगेडा कोषका तर्फ	६	६
२	सडक बोर्डका तर्फ	८	८
३	नगर विकास कोष तर्फ	१	१
४	भौतीक पूर्वाधार तर्फ	८	८
५	वडा स्तरीय प्रबद्धनात्मक कार्यक्रम	९७	९७
	लक्षित वर्ग तर्फ		
६	महिला	११	३२
७	बालबालीका(विद्यालय)	१२	
८	सबै जातजातीका वर्ग	९	
	जम्मा		१५२

जगोडाकोष तर्फ

सि.नं.	वडा नं.	अयोजनाको नाम	लागत सहभागीता रु. हजारमा	नगरपालिकाको	जनसहभा गीताको	मूल्याङ्कन	खर्च
१	९ र १०	भुम्रे रावतडाडा देउराली दाँडसे मान्खु सडक मर्मत पीच कार्य	५०००।०	३००।००	२०००।०	४९००।००	४९३८।००
२	९ र ११	सुकौंदी लखने हुदै कागती भज्याड जामुने हुदै देउराली सडक	५०००।०	३०००।०	२०००।००	४९९८।००	५०००।००
३	७	सिमलचौपारी सिरुवारे कटकेरी सडक	५०००।०	३०००।०	२०००।००	४९९९।००	५०००।००
४	३	नयां वजार देखी उद्योग वाणिज्य संघ (जगंले घुम्ती वगालथोक हुदै वर्तुड जोडने सडक	५०००	३०००।०	२०००।००	४९९४।००	४९९९।००
५	१, ३	अधुरो वि.पि.सि. ईलाका वन कार्यालय छिस्तुड भेटनरी देखि पिसजोन हुदै भाटी, अधुरो सडक वालिड मोड देखी धाराको चौर, केदानाथ हुदै बेसक्याम्स जाने सडक	५०००।०	३०००।०	२०००।००	४९९७।००	४९९९।००
जम्मा			२५०००।०	१५०००।०	१०००।०	२४८११।००	२४८५०।०

क्रमश

सि. नं.	वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	नगरपालिका को	जनसहभा गीताको	मूल्याङ्कन	खर्च
	८	अधुरो खहरे सामुदायीक भवन निर्माण	ठेक्काद्वारा निर्माण कार्य	५०००१००	५०००१००	०१००	५०००१००	४९०७१००



भौ तीक पूर्वाधार तर्फ विनियोजित रकमको विवरण



वडा नं.	अोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	विनियोजीग रकम	जनसहभा गीताको	मूल्याङकन	खर्च रकम
६	आमडाली रसखोला हुदै केवरे जोडने सडक	श्री तेजराज गुरुङ	श्री पूर्णबहादुर थापा	७६४८९२।३५	६०००००।००	१६४८९२।३५	७६८०००।००	६०००००।००
५	एक्लेपिपल धनुवासे भरुवा मोटरवाटो र ढलेकोस्वामी छवेटारी सडक मर्मत	श्री धनबहादुर गाहामगर	श्री कपिलमुनी भण्डारी	५५६१२१।५३	५०००००।००	५६१२१।५३	५५६१२१।५३	५०००००।००
४	चिथाक देखी आग्रीडाडा हुदै गह्रौसुर सडक मर्मत	श्री टिकबहादुर गुरुङ	श्री गनबहादुर गुरुङ	६००८०४।००	५०००००।००	१००८०४।००	६००८०४।००	५०००००।००
५	अधुरो मिर्दि करमभज्याड थामको चौर सडक	श्री उदय श्रेष्ठ	श्री नित्यानन्द तिवारी	६१५०००।००	५०००००।००	११५०००।००	६१५०००।००	५०००००।००
७	रामवाच्छा कसेदी रत्ने सडक	श्री रामबहादुर सार्की	श्री लोकनाथ ढुगाना	४२६८००।००	३०००००।००	१२६८००।००	४२६८००।००	३०००००।००
७	खरिभज्याड घुर्पाल सडक	श्री कृष्णबहादुर मास्की	श्री कर्णबहादुर गुरुङ	२९५०००।००	२५००००।००	४५०००।००	२९५२००।००	२५००००।००
सडकको जम्मा				३२५८६१।८८	२६५००००।००	६०८६१।८८		२६५००००।००



भौ तीक पूर्वाधार तर्फ विनियोजित रकमको विवरण

वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	विनियोजीग रकम	जनसहभा गीताको	मूल्याङकन	खर्च रकम
सिंचाई								
९	पिलटारी माथिल्लो र विचको कूलो मर्मत	श्री डोलराज गैह्रे	श्री जिवन गैह्रे	६९०७२४।४९	५०००००।००	९९०७२४।४९	६९९९५८।२९	५०००००।००
९	सुकौदी अमले सिचाई योजना	श्री गुरुप्रसाद पंगेनी	श्री कृष्णप्रसाद पंगेनी	३४७०९२।९९	२८७४४०।००	५९५७२।९९	३४७०९२।९९	२८७४४०।००
				९०३७७३७।३२	७८७४४०।००	२५०२९७।३२	९०३८९७।९२	७८७४४०।००



सडक वोर्ड तर्फको विनियोजित रकमको विवरण



वडा नं.	अयोजनाको नाम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता समेत रु.	नगरपालिकाको	जनसहभा गीताको जम्मा रकम रु.	मूल्याङकन	खर्च
४	खरिवोट बगैचा भिमटारी वि.पि चोक हुदै डुम्री रिङरोड मर्मत कार्य	श्री रेशमलाल कोईराला	श्री हुमनाथ अर्याल	१९५००००।००	१५०००००।००	४५००००।००	०।००	११५००००।००
८ र ७	त्रियासी खहरे सिमलचौपारी रत्ने सडक मर्मत कार्य	श्री पोतप्रसाद लम्साल	श्री रामचन्द्र रेग्मी	२६०००००।००	२००००००।००	६०००००।००	२८५६५६१।०५	२६०००००।००
२	सिद्धार्थ राजमार्ग पाईनिअजचोक रोड हुदै हेल्य पोष्ट सडक निर्माण समिति	श्री दिलिप कुमार वगाले	श्री नेत्र अर्याल	५१५००००।००	५००००००।००	१५००००।००	७६०६४९।८५	६५००००।००
२	पुर्णामृत भवानी उ.मा.वि. एरियामा सडक मर्मत सुधार	श्री जयलाल सुवेदी	श्री चिरन्जीवी सुवेदी	१३०००००।००	१००००००।००	३०००००।००		१००००००।००
३	भुम्रे वालिङ मोड सशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्प जाने सडक मर्मत सुधार	श्री भिमलाल सुवेदी	श्री बुद्धिसागर सुवेदी	१३००००।००	१०००००।००	३००००।००	०।००	६००००।००
१	भुम्रेचोक नाला कल्भड मर्मत सुधार तथा व्यवस्थापन कार्य	श्री बोधराज श्रेष्ठ	श्री भुम्बरबहादुर श्रेष्ठ	१३०००००।००	१००००००।००	३०००००।००		८०००००।००
७	त्रियासी खहरेरतने सडक मर्मत सुधार	श्री पोतप्रसाद लम्साल	श्री रामचन्द्र रेग्मी	६५००००।००	५०००००।००	१५००००।००	३२७२४१।२४	५०००००।००
२	विहारथोक हुलाक मार्ग नयाँबजार सडक निमाण	श्री यामकला सुवेदी	श्री खिना पराजुली	१३००००।००	१०००००।००	३००००।००	७२००४।८०	७२०००।००
	जम्मा			८७१००००।००	६७०००००।००	२०१००००।००	४०१६४५६।९४	६८३२०००।००



अक्षीत समुह अन्तर्गत (महिला तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
९	विरोटा कूलो निर्माण सिंचाई	श्री अनिता कुमारी क्षेत्री	श्री ख्यामु पराजुली	७३३७२।५०	५००००।००	२३३७२।५०	७३३७३।४९	५००००।००
२	धाराको चौरमा कल्मड नभै कचवै भएकोले टेवा प्रखालको लागि तारजाली	श्री युक्तप्रसाद सुवेदी	श्री चिरन्जीवी सुवेदी	६३३३६।७७	५००००।००	१३३३६।७७	६३३३६।७७	५००००।००
२	फुलवारी खा.पा. देखी मकरेबाटो ग्राभेल	श्री बालकृष्ण सुवेदी	श्री चेतकान्त सुवेदी	८०८५४।६९	७५०००।००	५८५४।६९	८०८५४।६९	७५०००।००
८	नमूना नहर सिंचाई मर्मत सुधार	श्री केदार काफले	श्री मदन काफले	१५४६१।००	११९८०।००	३४८१।००	१५६४९४।०५	११९८०।००
४	विकुले सिंचाई कूलो निर्माण	श्री तुलबहादुर खत्री	श्रीलोकनाथ अर्याल	६६०००।००	५००००।००	१६०००।००	६६०००।००	५००००।००
१	अधुरो भुम्रे सामुदायीक भवन निर्माण(उपभोक्ता समिति महिला)	श्री चन्द्र कुमारी श्रेष्ठ	श्री अप्सरा श्रेष्ठ	२५३४८५।७४	१५०००।००	१०३४८५।७४	२५३४८५।७४	१५०००।००



क्रमश

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
४	चिथाक सन्यासी गांउ, व्यातुड हुदै भरुवा जोडने सडक	श्री मुक्तिप्रसाद सुवेदी	श्री दिपक गिरी	१२९६००।००	१०००००।०	२९६००।०	१२९६००।०	१०००००।०
९	डुडखोला अधुरो सामुदायीक भवन निर्माण (उ.स.महिला)	श्री कला गैढे	श्री सिता गैढे	१८६२२४।८५	१५००००।०	३६२२४।९	१८४९३९।९	१५००००।०
१०	खिलडाडा खानेपानी टंकी निर्माण	श्री डासीमाया राना	श्री यामकला राना	१३२७४९।५०	१०००००।००	३२७४९।५०	१३२७४९।५०	१०००००।००
११	पिपलटारी भवानी लिफ्टिङ खानेपानी योजना	श्री सिर्जना वस्याल ग्रहै	श्री कुविजा	९८९७२।५०	०।००	९८९७२।५०	१९८९७२।५०	१०००००।००
	सिंचाइ टंकी निर्माण तथा खरिद	श्री नेत्रकान्ती पराजुली		०।००	०।००	०।००	०।००	१४१२५।००
	जम्मा			१२३९२०६।५५	८४४८००।००	३९४४०६।५५	१३३९८०६।६४	९५८९२५।००



लक्षित समुह अन्तर्गत (सबै वर्ग का जनजातीहरुको लागी पूर्वा धार विकास कार्यक्रम)

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङक रकम	खर्च रकम
२	बतुङ जानेचोक देखी फोक्सीङ हुदै गह्रौसुर सडक विस्तार पक्की नाली निर्माण	श्री देवबहादुर मल्ल	श्री यामबहादुर मल्ल	४३७३१४।३३	३५००००।००	८७३१४।३३	४३७३१४।३३	३५००००।००
२	चिहानडा सम्मको सडक निर्माण (गुरुङहरुको)	श्री हुमबहादुर गुरुङ	श्री सोमबहादुर गुरुङ	२५९०००।००	२०००००।००	५९०००।००	२५९०००।००	२०००००।००
६	आमडाली साठीघरे पुडकेचौर सडक	श्री खिमबहादुर थापा	श्री पदमबहादुर थापा	४३७७४०।००	३५००००।००	८७७४०।००	४३८७४०।००	३५००००।००
८	असीमुरे नौविसे भोलुङ सिलले सिचाई बाध कूलो निर्माण	श्री एक नारायण अर्याल	श्री तुलसी राम काफले	१९१०३८।६४	१५००००।००	४१०३८।६४	१९१०३८।६४	१५००००।००
११	अमले, सिमले, तिलहार हुदै कुसुण्डे देउराली जोडने सडक	श्री ज्ञानप्रसाद तिवारी	श्री जितबहादुर अर्याल	२०५२००।००	१५३४००।००	५१८००।००	२०५२००।००	१५३४००।००





क्रमश

वडा नं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	अध्यक्षको नाम	सचिवको नाम	लागत सहभागीता	विनियोजित रकम	जन सहभागीता	मूल्याङ्कक रकम	खर्च रकम
७	छप्राक जाने सडकको थुनेली खोल्सामा कल्भर्ड निर्माण तथा मर्मत	श्री शुबबहादुर पाण्डे	श्री रोमप्रसाद अर्याल	१५२५७७९४	१२५०००।००	२७५७७९४	१५२५७७९४	१२५०००।००
१०	देउराली दलित बस्तीमा सामुदायीक भवन निर्माण योजना	श्री रेशम बहादुर सार्की	श्री कमला सार्की	२८७४०८।२५	१५००००।००	१३७४०८।२५	३२०२२३।१८	१५००००।००
११	कालिका मन्दीर निर्माण	श्री यमबहादुर खवास	श्री भम्मर बहादुर श्रेष्ठ	३०११०।०६		११०।०६	३०११०।०६	३००००।००
५,८	खानेपानी पाईप	बोधराज, शुष्मा अर्याल		०।००	०।००	०।००	२३१६६।५०	२३१६६।५०
जम्मा				२०००३८९।२२	१४७८४००।००	४९१९८९।२२	२०५७३७०।६५	१५३१५६६।५०




एकिकृत सम्पत्ति कर तर्फ को शिर्षकगत विनियोजीत रकम र खर्च प्रतिशत

१००% ५०% ०%





वडास्तरी (प्रबद्धनात्मक) तर्फ को क्षेत्रगत विनियोजीत रकमको अवस्था





वडास्तरी (प्रबद्धनात्मक) तर्फ को क्षेत्रगत विनियो जीत रकम र खर्च प्रतिशत

विनयोजित रकम रु.





आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को एकीकृत वार्षिक भौतीक पूर्वाधार तर्फको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	सडक कोलेपत्रे	● ♦ □ □ ☹		१५०८	५६०५
	नाला	● □ □ □		२७४३	
	आर.सी.सी २१२मी./पि.सि.सि.२९४ मी.	● □ □ □		५०६	
	हुम पाईप/वक्स कलर्भड	✂ ✂ ✂ ✂		८	
	स्याव कलर्भट	● □ □ □		२७	
	कच्चीबाटो निर्माण	● ♦ □ □ ☹		२७८१	१२५१
	कच्ची बाटो स्तरोन्नती	● ♦ □ □ ☹		६३०५	२२२१



क्रमश



सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	सिंचाई	● <u>Ω</u> ☑		४१९	१६४१
	खानेपानि ६ पधेरा मर्मत १२, ट.की मर्मत, ७ टंकी निर्माण, ५४४० मी.पाईप	ए१ ↗		३९	४१३२
	टेवाप्रखाल (७२थान तारजाली र ४१ मी. वाल निर्माण	ए१ ↗		८	३९२
	शिक्षा (पुर्वाधार मर्मत, निर्माण	ए१ ↗		१७	२३७०
		<u>Ω</u> ☹			



क्रमश



सि.नं.	विवरण (शिर्षक)	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासीक अवधीको	प्रगती	लाभान्वित जनसख्यां
	♈♂📦 ●=🏠●=🏠&🕯️■ ●♊♋♌♍♎♏♐♑	ए१ ♂		१	३००
	♋🖨️♋●👉🕒📦	ए१ ♂		३	६७६
	♊♦️📦●ए♦️♂= ♦️♂⚙️♌♍♎♏♐♑♒♓ =📋📋♌♍♎♏♐♑♒♓ ●ए👉♌♍♎♏♐♑♒♓ ♌ए♊	ए१			♌♏♋♌♍♎♏♐♑♒♓



उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण गरीएको पुल:- धनुवासे-भरुवा सडक



स्पान = ६.६ मिटर



उपभोक्ता समितिद्वारा सिंचाईको लागी तटबन्धन तथा कुलो निर्माण, वालिङ ९ पिपलटारी



तटबन्ध र कुलो निर्माण गरी ६० रोपनी खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाई सुविधा पुगेको



जगोडाकोष अन्तर्गत संचालीत आयोजना



सुकौदी लखने सडक आर.सी.सी. ढलान ११० मी. नाला ५२० मी. कल्भर्ड ३ वटा
वालिङ ११



क्रमश



भुम्रे राउतडाडा पेखें सडक डक आर.सी.सी. ढलान ११२ मी, नाला ४५२ मी. कल्भर्ड ह्युमपाई
२ वटा २१ थन तारजाली , वालिङ १०



क्रमश



सिमलचौपार सिरुवारे सडक अर्न्तगत कालोपत्रे : ३३० मी. ,आर सी.सी ४० मी, नाला ३३० मी.
वालिङ ७



क्रमश



ईलाका वन कार्यलय दुहै छिस्तुङ्ग र वालिङ मोड धाराको चौर केदारनाथ सडक अर्न्तगत
कालोपत्रे : ३८४ मी. ,नाला : ३८८ मी. वालिङ १ र ३



सडक बोर्ड नेपाल



त्रियासी खहरे सिमलचौपारी सडक अर्न्तगत कालोपत्रे :३७५ मी. ,नाला .५० मी. वालिङ द



क्रमश



सिद्धार्थराजमार्ग पार्शनियज चोक हुदै हेल्थ केन्द्र सम्मको सडक अर्न्तगत पी सी.सी.ढलान ११० मी.
वालिङ १



क्रमश



भिमटारी रिडरेड सडक अर्न्तगत कालोपत्रे. २५० मी. नाला ५० मी. वालिङ ४



सामुदायीक र नगरस्वास्थ्य केन्द्रको भवन



सामुदायीक भवन वडा कार्यालयको ८ वटा कोठा र नगर स्वास्थ्य केन्द्रको ३ वटा कोठा, चौचालय । वालिड ८ र ५



उपल्लो पेखु भवन निर्माण कार्य को लागत सम्झौता

सि.नं.	कूल लागत	निकाय	रकम	व्यहोर्ने प्रतिवद्धता
क	रु.५९,९९,९७६।३२ (अक्षेरुपी: उनान्साठी लाख उनान्सय हजार नौ सय छहत्त पैसा बत्तीस मात्र)	नेपाल सरकारको अनुदान, कोषमार्फत	रु.३५,९९,९८५।७९ (पैतीस लाख उनान्सय हजार नौ साय छहत्त पैसा बत्तीस मात्र) (६० प्रतिशत)	नगरविकास कोष
ख		नगर विकास कोषको ऋण	रु.१७,९९,९९२।९० सत्र लाख उनान्सय हजार नौ वयानव्य पैसा नव्य मात्र) ३०) प्रतिशत	उपल्लो पेखु माध्यामिक विद्यालयले व्यहोर्ने
ग		नगरपालिकाको आफ्नो सहभागीता (समपुरक कोष)	रु.५,९९,९९७।६३ पाचं लाख उनान्सय हजार नौ सय सन्तानव्य पैसा त्रिसठी मात्र) (१० प्रतिशत)	नगरपालिका



A photograph showing the exterior of a building under construction. The structure features a concrete frame with several vertical concrete columns supporting the upper levels. A dense network of vertical wooden posts is visible, likely used for formwork or temporary bracing. The ground in the foreground is dirt and covered with construction debris. The sky is overcast.





वालिङ न.पा.को सरसफाई निर्माण कार्यको अवस्था



न.पा.परिसर भित्र सार्वजनीक कार्यक्रम स्थल मन्च निर्माण





आ.व. २०७२/०७३ मा घर नक्सा पास तथा प्रकृत्यामा रहेका
सख्यां

- ❖ चालु आ.व. मा दर्ता भएको सख्यां १३३ वटा
- ❖ स्वीकृत भएका घर नक्सा सख्यां ८६ वटा



सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा आ.व. २०७२/०७३ मा संचालीत आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन





सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिद्वारा आ.व.२०७२/०७३ मा संचालीत आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन



भवन मापदण्ड-२०७२ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम





कुनै जिज्ञासा ?



धन्यवाद !